

14/94

Сл. сб. № 1 Коробка 1 -  
 Фонд № 16 Дело № 1842  
 Удмуртской Республики  
 Центр документации новейшей истории

Связка № 55  
 Дело № 16  
 Фонд № 16  
 Описание № 11  
 Партия Удм. ОК КПСС

Удмуртский обком ВКП(б)  
(название партийного комитета)  
 промышленно-транспортный отдел

„ОЦ“

Доказательная записка обкома в Горьковский край-  
 ком ВКП(б), сведения о состоянии жилищно-  
 коммунального и культурного строительства  
 в г. Ижевске. Документы об итогах шестилет-  
 ния дорожного строительства и состоянии  
 строительства в колхозах области (доказательные  
 записки, письма председателей ДСПС строитель-  
 ных организаций).

Начато: 2 марта 1934г.  
 Окончено: 15 июля 1934г.

На На 33 листах  
 хранить ПОСТОЯННО

Партиархив Удм. ОК КПСС  
 Описание № 11  
 Фонд № 16  
 Дело № 117  
 Связка № 55

Центр док. мен. ас. : новейшей ист.,  
 Удмуртской Республики  
 Фонд № 16 Дело № 1842  
 Описание № 1 Коробка № \_\_\_\_\_

131

г. Горький.

Докладная записка Удмуртского  
Обкома ВКП/б/ о жилищно-коммуналь-  
ном и культурном строительстве  
г. Ижевска У.А.О.

Реконструкция Ижевского завода, строительства и пуск новых  
промпредприятий: Мотозавод, Газогенераторная станция, ТЭЦ; рас-  
ширение производства местной промышленности: Чугунно-литейный завод  
Фабрики Охотни.ружей, стройматериалы и др. обусловили бурный рост  
населения гор.Ижевска, идущий главным образом за счет пополнения  
пролетариата новыми кадрами коренного населения - удмуртов.  
/В 1930 г. 9... тис., в 1934 г. 140 тис. или 67% роста/.

Июньский /1931/ об"единенный Пленум Крайкома и Кр.КК ут-  
верждая практические мероприятия по выполнению решения Июньского  
Пленума ЦК о развитии городского хозяйства, со всей силой указав  
на отсталость коммунального хозяйства г. Горького и Ижевска, как  
крупнейших рабочих центров:

Пленум Крайкома подчеркивает обязательность в кратчайший  
срок добиться решительных успехов в деле культурно-бытового и в  
особенности жилищного обслуживания рабочих масс крупнейшего ин-  
дустриального центра края - г.Ижевска. Пленум обязывает област-  
ную парторганизацию поставить в центре своего внимания вопрос  
улучшения работы Городского Совета в области жилищно-коммуналь-  
ного хозяйства города, предлагая фракциям Крайисполкома и Облис-  
полкома обратить особое внимание на осуществление программы ком-  
мунального строительства по Ижевску, утвержденной ЭКОСО, и пору-  
чает войти в СТО с предложением о полной реализации программы  
мероприятий по коммунальному хоз-ву на 1931 г. по гор.Ижевску  
/п.12 решения Июньского Пленума Крайкома/.

В итоге успешного выполнения первой пятилетки, первого года второй пятилетки, на основе правильного проведения Ленинской национальной политики социалистического строительства Удмуртской Автономной Области, гор. Ижевск из рабочего поселка старого Ижевского завода, - превратился в крупный промышленный центр УАО. За истекшие три года в г. Ижевске построен водопровод /мощ. 7800 к/м. суточной подачи воды, проложено 25 км. сети/, с присоединением 127 домовладений, по канализации уложено коллекторов 7,2 км./охват 108 домов/, построены новая баня, госгостиница, замощено 14 км. улиц /из 160 км./, курсируют 3 автобуса и грузо-легковой автопарк 154 маш.

В области культурного строительства и подготовки кадров: осуществлено всеобщее 7-летнее обучение; открыты высшие учебные заведения: ВГУЗ-Комбинат, Педагогический, Медицинский, Научно-Исследовательский Институты; ВНСХИ; Рабфаки: Педагогический, Медицинский; Техникумы: Педагогический, Коммунально-строительный, Автотранспортный, Плано-экономический, Медицинский/врем. перев. в г. Можугу/: построена новая больница, увеличилось число больничных коек до 800.

Жилищное обслуживание. Построен Гальянский рабочий поселок, в жилищное строительство вложено 13,5 м.руб. в результате жилищный фонд города на I/V-с/г. составляет 334 тыс. кв. мет. или прирост за три года 56 тыс. кв. мет.

В области организации общественного питания построены 3 фабрики кухни /две функционируют, третья заводская мощностью 60 тыс. блюд накануне пуска/. Однако эти достижения в области городского хозяйства и культурного строительства Ижевска - явно не удовлетворяют гигантски возросших бытовых нужд и культурных потребностей рабочих и трудящихся масс города, а именно: I/Отставание жилищного строительства от роста населения города, в результате обеспеченность жилищной площадью 2,4 кв. мет. в

1933 г. против 3 кв. мет. в 1930 году.

2/Перегрузки учебных заведений учавшими начиная от начальной школы, кончая ВУЗ'ом в результате 6,4 кубометра на одного учащегося против 15,2 кубометра в 1930 г.

3/Удовлетворение населения города питьевой водой/питьевые водопроводы в размере 31%, при освоении 50% мощности водопровода /одна нитка главного водовода на 25 км. магистральной сети/;

4/По канализации охват домовными стоками 12,5% населения или 103 обоб. домов-ния;

5/Обслуживание электроосвещением 40% населения, причем состояние городских электросетей дает потерю электроэнергии до 40% и чрезмерно перегружены, не освещаются окраины города.

6/Полное /исключения 3-х автобусов/ отсутствие средств передвижения в городе для рабочих и трудящихся. Имея автуд радиус города 3-5 км.

7/Отсутствие культурного отдыха рабочих /речь идет о строительстве парка культуры и отдыха/; нет

8/Кинотеатров в 3-х районах города; нет городского Театра /население города обслужив. клубом рабочих завода/.

9/Крайне незначительное /14 км./ расширение улиц города /две улицы заводов. площадь/ затрудняющие загроможденное движение и

10/Недостаточность транспорта по очистке города/40 лос./ отсутствие механизирован. транспорта по очистке.

Тяжелое положение с жилищем и благоустройством города безусловно влияет на закрепление национальных кадров на предприятиях города, культурно-политический рост новых кадров и главным образом живущих на окраинах; наконец постоянная угроза эпидемических заболеваний.

206

Такое положение, с другой стороны, усугубляется тем, что город из года в год не осваивает кредиты на жилищно-коммунальное строительство, например за 1932-33 г. по городу и заводу не освоено 3300,0 руб. в текущем году создались прямая угроза срыва жилищно-коммунального строительства города, влияющего по своему объему безусловно минимальной программе /см.прилож.тит.стр-во/.

Трудности по выполнению строительной программы города заключаются, по мнению Областного Комитета Партии в следующем:

1/По сроку на 10/У-с/г. полное отсутствие фондируемых стройматериалов/цемент, водопров.трубы, электрооборудов., железо, электр.провода/, а также вагонов - не подвезен лесоматериал.

2/Местный стройматериал: бутовый камень, известь, гравий, песок не включены к перевозке по ответственному плану включительно по мая, а эти материалы извлекаются в Вятских-Полянках, Кукоморе, Можге /сг.Сыктинск/ и др. перевозка которых возможна лишь по ж.дор.

3/Не обеспечены оборотными средствами строительная организация и Удмуртстрой, проехав в прошлом средства эсконков, имеющая на 1-е января 1934 г. до 600,0 руб.убнкта, не имеющая необходимого транспорта /имеет 60.лош./, в частности не имеет грузового автоавтомобиля.

4/Не было должной борьбы в области геологоразведочных работ по изысканиям вокруг г.Ижевск залежей бурого, известня, гравия, цемента, обеспечивающих строительство города местными стройматериалами независимо от железно-дорожных перевозок.

5/Строительные рабочие Удмуртстрой, Коммунарстрой до сих пор не приравнены в продовольственном и промышленном снабжении к рабочим строителям Ижестрой и Ижестальстрой, отсюда гекучесть кадров, слабая квалификация кадров.

Плюс к этому слабо поставлена массовая работа, не мо-

123

3

близована широкая общественность вокруг строительства.

Из-за отсутствия бута, цемента, известки и др. материалов строительство почти остановлено см. отч. прилож. о ходе стр-ва / Поэтому ряд вопросов, вытекающих из задачи освоения строительной программы 1934 г. по Ижевску, его благоустройству, подготовки к грандиозному строительству в последующие три года пятилетки согласно принятого Крайкомом пятилетнего плана социалистического строительства Края и Области :- необходимо разрешить Краевым Комитетом Партии в направлении помощи со стороны краевых организаций нашей области превратить город Ижевск, столицу Удмуртии - в социалистический город.

Областной Комитет Партии выдвигает следующие вопросы перед Крайкомом:

1. Добиться перед Центром и обязать Краевые организации: а/полного отпуска фондируемых стройматериалов согласно гитудов строительства в сроки, установленные СНК СССР окончания строительства отдельных объектов; б/включения в ответственный план или сформирования специальной вертушки для области по перевозке местных стройматериалов: бута, известки, гравий и песок для завода и города.

2. Обязать Крайкомхоз: а/организовать практическую помощь городу в реконструкции электросети /снабжение подземным кабелем в количестве 5 км., электрооборудованием/, обеспечивающих получение электроэнергии от ТЭЦ для расширения осветительной сети города, б/выделить полностью трубы цемент на строительство водопровода, канализации, бани и оборудование прачечной, в/командировать в Ижевск 3-х инженеров для укрепления аппарата строительных и коммунальных организаций, г/закончить работы по планировке города, проводимые Горьковским Гипрогором с таким расчетом, чтобы в Октябре месяце с/г. представить материал на утверждение С.Я.К., д/провести в

текущем году изыскательские работы и составление проекта по строительству трамвая в г.Ижевске с расчетом пуск первой очереди в 1935 г. в эксплуатацию, кроме того обеспечить получение в т/году 5-автобусов, а/открыть в гор.Ижевске немедленно отделение Коммунистаб по снабжению строительства, ж/совместно с Областными и гор.организациями Ижевска произвести в текущем году изыскательские работы по строительным материалам: цемент, бул, известь, гравий, клинкер. Обязать Крайплан предусмотреть в 1935 г. строительство в г.Ижевске известкового клинкерного и цементного заводов, а также цеха керамических труб при кирзаводе, а/

3/Узаконить по линии Крайисполкома строительство в 1934 г. в г.Ижевске парка культуры и отдыха и трамвая.

4/Поручить Крайисполкому: а/обеспечить полностью Удмуртстрой оборотными средствами: б/установить снабжение рабочих Удмуртстроя и Коммунстроя по первой категории, т.е. наравне с строителями Ижтязьстроя /б/в.27-й Госстройтрест/: в/виделить Удмуртстрою 5-7 автогрузовых машин, Горкомтову для очистки города 2 машины и Гортопу по перевозке дров 2 машины, г/поддержать ходатайство области перед Наркомпросом о строительстве в текущем же году здания Педагогического института в Ижевске.

5/Отдельно рассмотреть на Бюро Крайкома 5-ти летний план жилищно-коммунального и культурного строительства г.Ижевска с предварительной посылкой в Ижевск группы работников Крайплана и Крайкомхоза.

Секретарь Обкома ВКП/б/-  
/Акопян/

144

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

О СОСТОЯНИИ И ЗАДАЧАХ ПО КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМУ И ЖИЛИЩНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РАБОЧИХ И ИТР ИЖЕВСКОГО СТАЛЬДЕЛАТЕЛЬНОГО  
З А В О Д А.

Ижевский завод на основе проведенных мероприятий по реконструкции гигантски вырос. Введены в строй новые цеха: электромагнет, кузница, сталеволокнилка, газогенератор и др., в 1935 г. входят в строй новые агрегаты и цеха. Однако при непрерывном росте количества рабочих, резко отстает жилищное строительство и культурно-бытовое обслуживание, например:

а/ на одного жителя города жилой площади по Ижевску приходится только 2.4 кв. метра вместо 2.8 кв. метра в 1931 г.;

б/ на весь завод, при наличии работающих непосредственно на заводе 36.1% женщин охвачено яслями 390 чел., причем специально ясельные помещения обслуживают только 170 чел. при потребности 700-750 человек;

в/ охват детсадами детей рабочих завода 2000 человек, при потребности до 4000 человек;

г/ полное отсутствие специальных культурных учреждений / клубы, кр. уголки и т. д. / на окраинах города, разбросанных на расстоянии от 3 до 4 1/2 км. от центра и

д/ отсутствие прачешных при городе.

Все эти факты являются ярким показателем отставания нашего завода при бурно возрастающих потребностях и культурном росте рабочих и ИТР. Тяжелые жилищно-бытовые условия отражаются на колоссальной текучести рабочих и особенно национальных удмуртских кадров.

Такое положение обязывает нас от имени бюро Обкома, завкома и заводоуправления ходатайствовать об утверждении титульных списков завода по социально-культурному, бытовому и жилищному строительству, с соответствующим ассигнованием по линии НКТП на это средств, а именно:

- 1/ На жилищное строительство - Знаменных дома с площадью 17.000 кв. мтр. и 8 домов 8-ми квартирных с площадью 18.715 кв. мтр. . . . . 1.900.000р.
- 2/ На строительство рабочих клубов во вновь отстроенных рабочих поселках и строительстве парка культуры и отдыха. . . . . 1.020.000р.



5  
~~17~~ 15

- 3/ На строительство 3-х зданий под детясли с количеством 470 коек на общую сумму . . . . . 930.000 руб.
  - 4/ На строительство двух детских садов с общим охватом 300 детей. . . . . 660.000 руб.
  - 5/ На строительство школы на Гольянском рабочем поселке. . . . . 900.000 руб.
  - 6/ На строительство школы для детей рабочих живсовхоза ОРС"а . . . . . 350.000 руб.
  - 7/ Надстройка клуба "КОР", ремонт домов, ликвидация недоделов. . . . . 2. 230.000 руб.
- 
- А ВСЕГО НА СУММУ: 7.990.000 руб.

Наша просьба об ассигновании такой большой суммы на улучшение жилищных и культурно-бытовых условий является запросом, обеспечивающим только наиболее неотложную потребность рабочих и ИТР завода.

Учитывая это обстоятельство, заводоуправление, заводом, бюро Обкома просят Вас просимее ассигнование утвердить.

ДИРЕКТОР ИЛСТАЛЬЗАВОДА - /МАКСИМОВ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА-СРВМП- /ВАХРИН/.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП/б/- /АКОПАН/.

8 декабря 1934г.  
г.Ижевск

*Мещеряков  
С.И. Иванов  
m f. Романова*

7/8  
6

АРХИВЫ УДМУРТИИ

УДМУРТИИ

Необходимость в разном улучшении жилищных условий коммунального и культурно-социального обслуживания трудящихся гор. Ижевск изрел настолько остро, что Горсовет вынужден ставить перед Ирийкомом вопрос в принятии мер уже в 1934 г. по усилению темпов строительства подготовки к освоению жилищно-экономических во II-й пятилетке.

1. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО .

Развитие жилищного фонда в гор. Ижевске резко отстает от роста населения его. Интенсивный же прирост населения города в свою очередь является результатом быстрого возрастания хозяйственно-политической значимости его, как крупного промышленного административного национального и социально-культурного центра. Углубляющаяся за ряд последних лет резкая диспропорция в темпах промышленно-экономического развития города и нового жилищного строительства обусловила крайнее обострение жилищного кризиса. Динамика роста населения города, его жилого фонда и обеспеченности жилой площадью населения за ряд последних лет характеризуется следующими показателями:

1930г.: 1931г.: 1932г.: 1933 г.: 1934г.:

Общий по городу жилой фонд на конец года в тыс. кв. метров . . . . .	279,2	294,3	317,4	334,8	362,0
Прирост в % к предыдущему году . . . . .	-	5,4	7,4	5,4	7,3
Население на конец года	94	112,4	12,7	134,0	140,0
Прирост в % к предыдущему году . . . . .	-	18,7	14,0	5,2	4,5
Обеспеченность жилой площади в кв. мет. на 1 чел.	2,9	2,6	2,5	2,4	2,6

Из приведенных показателей видно, как протекало из года в год снижение средней нормы обеспеченности жилой площадью, что сопровождалось ростом промышленного производства завода № 10, пуском в эксплуатацию новых промышленных и коммунальных предприятий и ростом сети ВТУЗов, Техникумов и др. социально-культурных организаций.

УДМУРТИИ

УДМУРТИИ

10/25

605

Жилищное хозяйство по современному уровню своего состояния является основным фактором, сдерживающим успешную реализацию поставленных на этом данном этапе первой задачи по освоению производственных реконструируемых заводов. В условиях же Удмуртской Автономной области этот момент еще сочетается с крупными затруднениями в реализации задачи жилищной и жилищно-коммунальной политики - возмещения в производстве жилищ коренной износности Области-Удмуртов.

Возрастающая жилищная нужда при отсутствии элементарных условий благоустройства и угрожающем состоянии санитарной техники влечет за собой понижение производительности труда, обостряет положение культурно-бытового политического уровня рабочих и контингента учащихся, и создает постоянное опасение за возможность возникновения массовых социальных бедствий / эпидемии и т.п. /.

Вышеприведенное состояние жилищного хозяйства г. Ижевск выдвигает его по исключительной отсталости в обеспечении населения жилищными на одно из первых мест по объему, республике и краю.

От же исключительная отсталость обусловлена причиной тому, что средние / минимальные даже / приемлемые в качестве основных условия в применении и г. Ижевску для такого возрастания темпов нового жилищного строительства, которое подвергает в полную перспективность соответствующие управления и секторы Край-алая, Наркомхоза и Госплана. Предъявляемые на основе общих установок претензии Горсовета и областных организаций на форсирование нового жилищного строительства, как показала опыта последних лет, рассматриваются соответствующими секторами Госплана и Наркомхоза, как неприемлемые, что в свою очередь побуждает эти органы, как выход из положения износиться для гор. Ижевск новых / с отступлением от основных принципиальных / исключительные условия и проектировать понижение нормы обеспеченности жилищами.

Обоснованные претензии Горсовета и областных организаций в вопросах повышения темпов нового жилищного строительства за ряд последних лет удовлетворялись далеко не полностью, что со стороны краевых и центральных органов подкреплялось мотивировкой маломощности местной материальной базы, затруднениями, как в местном так и железнодорожно-дорожном транспорте, маломощностью местных строительных организаций и другими факторами, являющимися на месте узкими местами. Не лишне отметить, что все свои претензии на повышение темпов нового жилищного строительства Горсовет и областные организации / в большинстве случаев материальными, подводились базу под резальное освоение запланированных темпов нового жилищного строительства и определяли пути устранения узких мест.

Утвержденная так в краевых, так и в центральных планирующих органах практика игнорировать истинные жилищные потребности органами жилищными вопросам по созданию предпосылок к реальному освоению крупных строительных программ по новому строительству, в результате, привело к тому, что жилищное строительство в городе лимитируется маломощностью материальной базы, транспорте и местных строительных организаций и совершенно недостаточным объемом финансируемых строительных работ и оборудования. В результате вышеприведенных ограничений г. Ижевск за ряд истекших лет лишен бы возможности достигнуть существенных сдвигов в смягчении жилищного кризиса и в улучшении санитарно-технических и бытовых условий жизни рабочих.

Все вышеприведенные обстоятельства служат для Ижгорсовета основным просить Крайком ВКП/б/ отнестись с максимальным вниманием к отраженным в настоящем материале явлениям и изыскать пути возможно

полного их удовлетворения с последующим октанием всемерного содействия, как в защите претензий города в правительственных органах, так и в реальной помощи по обеспечению повышенных темпов нового жилищного строительства.

Успешно выполненный в 1934 г. лимит по по исполкомскому жилищному строительству по г. Ижевску в сумме 1150 п. Горсовет направляет на строительство следующие об'екты:

1. Дом. специалистов - 560 т.р.
2. 32-х кв. кирп. дом 380 т.р.
3. Надстройки и пристрой к 12-ти кв.дому - 90 т.р.

Из этих 3-х об'ектов обеспечено финансированием для завершения строительства и пуска в эксплуатацию к 1934 году дом специалистов и 32-х кв. дом.

Надстройка и пристрой к 12-ти кирп. дому / к некому изрешит Горсовет прибегает в силу имеющейся возможности провести небольшие затраты с повышенным эффектом, не покрываемые требуемыми по лимиту средствами / 90 т.р./ и в сметной своей стоимости определяется в 303 т.р.

Совпадший разрыв между фактической стоимостью этого об'екта и отпущенными ассигнованиями предопределяет отдаление срока окончания строительства и пуска в эксплуатацию 800 кв. м. новой жилой площади на 1935 год.

Аналогичное положение наблюдается и в финансировании жилищного строительства по системе жилищной кооперации, так как на 2 дома общей сметной стоимостью в 1912 тыс. руб. и жилищную в 4400 кв. м. имеет лимит в 380 т.р. на которые средства не предоставляется возможным в 1934 г. окончание даже постройки этих домов вчерне. И это при наличии в системе жилищкооперации 274 неудовлетворенных жилищных членом из коих 80% имеют датность членств с 1929-30 года. Одни вопросы финансирования в местных условиях не решают еще задачи форсирования нового жилищного строительства.

Следующим существенным фактором, сдерживающим нормальную подготовку и развертывание общих строительных работ - является снижение фондируемыми строительными. Отпущенные Крайкомхозом и Крайжилсовхозом до 20/1 с.г. фонды строительных материалов на жилищное строительство обеспечивают потребности основных материалов в следующей степени:

Материал	Потребность	тн.	выделено	%
Цемент	---	200	14,3	31%
Гвеси	---	24,5	5,4	57,2
Железо рваное	---	31,6	5,7	6,9
Алестр	---	566,5	---	---
Олифа	---	15,0	1	6
Стекло	---	6,350	---	---
Дос круглый	---	1120	1000	88
Пилени	---	3700	250/	67,6%

К этому надо добавить, что спущенные фонды фактически не реализованы и на стройплощадках фондируемых материалов нет.

Приведенные показатели обеспеченности сроков фондируемыми материалами на пороге строительного сезона красноречиво свидетельствуют о той угрозе, которая висит над относительно огромным об'емом нового жилищного строительства в г. Ижевске по линии Исполкома и Кооперации.

И это на фоне возникшей жилищной нужды когда каждый квадратный метр жилищной площади пускаемый в эксплуатацию расценивается как

88

крупное достижение. Создавшееся положение вынуждает Удмуртский Совет и Ижгорсовет просить энергичного содействия Крайком ВКП/б в осуществлении создавшихся по жилищному строительству в г. Ижевске сложнейшей и поддержать ходятятство в центральные органы.

1. Об отпуске из жилищностроительного в 1934 г. по г. Ижевску до-полнительных лимитов, обеспечивающих завершение и пуск в экс-плуатацию в 1935 г. новой жилплощади - всего 1045 кв. м. в том числе по исполномовскому строительству 213 кв. м. и по коопера-ции 832 кв. м.

2. О создании немедленного перелома в вопросах снабжения жи-лостроительства в г. Ижевске фондируемыми материалами и апа-технич. оборудованиями, в порядке установления твердого кален-дарного плана отгрузки материалов и оборудования, в количестве и сроки обеспечивающие нормальный вход строительных работ.

Жилищная проблема гор. Ижевска не решается, конечно, освое-нием программы 1934 г. и обл. и городской партийноорганизацион-ные крайне озабочены вопросом смягчения, приобретающего хрониче-скую форму жилищного кризиса ставит перед собой, крайними и цен-тральными органами-завдчу добится более существенных одангов в оставшихся годы второй пятилетки.

Исключительность положения с жилищным вопросом в Ижевске вынуждает г. Ижевск требует и исключительных и чрезвычайных мероприятий которые в основном должны свестись к резкому возрастанию объе-ма нового жилищного строительства в целях повышения существую-щей нормы жилищобеспеченности и жилищному соотвзу населения так и в целях обеспечения жилищным фондом ожидаемого прироста насе-ления города в ближайшие годы.

Ожидаемый рост населения города не без проектируемого его дальнейшего развития как культурного национального административ-ного и промышленного центра / реконструкция завода № 10, посере-ке Морозикского, / расчетного на выпуск 80 т.шт. мотоциклов в год и завода посероюк мощного трехтактного завода /

*Коллектив населения* ... определается областными организациями на конец второй пятилетки в 130 т. человек.

Учитывая ожидаемую в местных условиях напряженность в раз-вертывании крупных темпов нового жилищного строительства, областные организации ограничивают эти темпы устойчивой довести среднюю обеспеченность жилой площадью на конец 2-й пятилетки до 4-х кв. м. на человека т.е. ниже советной республиканской и крсовой пр-ринятой во 4-му пятилетнему плану нормой / 4,7 - 4,5 кв.м. /

Динамика нового жилищного строительства на 2-й пятилетку исходя из этой устойчивой определяется следующими показателями:

1933г.: 1934г.: 1935г.: 1936г.: 1937г.

Вновь сооруж. жилья площадь в тыс.к.м.	17,4	28,3	60,0	102,0	205,0
--	------	------	------	-------	-------

Из таблицы видно, что на оставшиеся 3 года 2-й пятилетки 1935, 1936 и 1937 г. /переломится основная масса нового жилищно-го строительства / всего - 367 тыс.к. м. / и что в 1935 г. должен быть переломным годом в форсировании нового жилищного строительства, с возрастанием этого строительства в последующие годы. Основ-тельно резко возрастание программ жилищного строительства в

805  
в 1925 г. и последующие годы канализации, если серьезно поставит перед собой задачу по ликвидации канализационного отставания в новом жилищном строительстве.

Главную и решающую роль в освоении застроенной территории играют инициативы и программы нового жилищного строительства, в первую очередь промышленность и главным образом основные предприятия, как завод № 10, мотоциклетный и станкостроительный заводы. Удельный вес всей промышленности города в новом жилищном строительстве должен быть равен до 75-80%.

Главным образом должен возрости удельный вес в строительстве исполкомов / 100% / и кооперации / 10-12% /, что диктуется необходимостью обеспечения жильем населения занятого в сфере обслуживания и конъюнктуры учащихся и за счет средств по мобилизации средств населения по системе жилищной кооперации.

Специфические условия г. Казани выдвигают необходимость в основу проектируемой системы застройки города применить следующие принципы:

Основная масса нового жилищного строительства за пятилетие концентрируется в двух районах: в горном и в районе строительства новых двух заводов / Мотоциклетный и станкостроительного оборудования / с освоением под расселение новой территории.

В горном районе города, в которой немецко-окупационными властями в 5-ти дачах 212 кв. м. жилищное строительство должно быть осуществлено в границах существующих границ садоводческой площадки в порядке ликвидации застройки без освоения новых территорий. К этому методу застройки города необходимо прибегнуть в следующих случаях: Имеющиеся в распоряжении города в пределах садоводческой черты удобные под застройку участки все уже исчерпаны и район разросшийся на 2300 кв. ограничился: с юга неудобными под садоводство и возделываемыми землями, с севера массивами лесов, являющегося защитной зоной и районом воздушной зоны с восточной частью по рельефу неудобной под застройку и влияющей сооружениями военная / полигоны, склады и пр. / с запада непосредственное примыкание к кооперации и расширяется заводской / завод № 10 / территорией.

Проектировка на уплотненную застройку в порядке применения массового кирпичного строительства в центральной части города диктуется следующими соображениями:

1. Разростость города на большой территории исключает возможность приближения к рабочему населению коммунальных услуг / водопровод, канализация, электроснабжение и пр. / ослабляет связь рабочих с производством и создает ряд других отрицательных моментов.

2. Освоение новых жилищным строительством центральных районов города отмечается в полном соответствии с имеющимися проектом планировки города.

3. Наличие в этих районах основных магистралей водопровода, канализации, электросети и обслуживающих население социально-культурных и бытовых учреждений, проектируемая теплофикация центра и другие моменты со всей очевидностью подкрепляют целесообразность применения метода реконструкции города за счет освоения центральной части по системе расселения комплексными участками. Это усиливает на реконструкции города в своей реализации должна обеспечиваться требованиями повышения удельного веса укрепленного и огнестойкого жилищного строительства, что предопределяет программу строительства по материалам онем.

Освоение застройки центральной части города отмечено провести в ближайшие годы, путем строительства 4-х этажных кирпичных / сплошных и облегченных / многоквартирных домов с центральным

1480

огонением и с основными видами ст. технического оборудования. вновь освященный под эстафету жень тяготами к ноши предприятий / мотозвод, электротехники / район намечен эстафетой к концу 2-й пятилетки кирпичными домами на 6 и деревянными на 3.

Из сумм об"ем нового жилищного строительства, спроектированного на 2-ое пятилетие, так же и помимо в нем удельный вес жилищного строительства отнимет перед городскими организациями ответственную задачу по созданию необходимых предпосылок к успешному освоению намеченных темпов.

В качестве основных мероприятий подлежащих частичному осуществлению уже в 1954 г. и далее в последующем обеспечить реализацию спроектированных темпов жилищного строительства необходимо выдвинуть в первую очередь расширение мощности местной энергетической базы, организационно-хозяйственное и финансовое укрепление местной стройорганизации / удмуртской / и усиление местной стройорганизации местного транспорта главным образом, за счет расширения его эстафетом.

II КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-В-О

В области коммунального хоз-ва и благоустройства города за последние годы достигнуты значительные успехи: построен слан в эксплуатацию водопровод мощностью 3,8 тыс. к. б.м. в сутки ( 50 % проектной мощности ), начато строительство городской канализации ( уложено коллекторов 7,2 километра).

Слана в эксплуатацию новая баня на 250 человек в час. Частично начата реконструкция городских электросетей. Организовано автобусное сообщение.

В результате, по состоянию на 1954 год удовлетворение трудящихся города коммунальными услугами определяется такими показателями: вода-охват населения на 31,3 %, при средней норме 14 литров, что дает по домам с водопроводом до 60 литров, без водопровода 12-13 литров на 1-го человека. Для обслуживания населения устроено 24 водоразбора.

По канализации охвачено домовыми вводами до 103 домо владений общестественного сектора или 12,5 % населения.

С пуском новой бани количество помывок на 1-го жителя

повышается с 3,8 в 1933 году по 9,6 в 1934 г. ду.

Снабжение населения электроэнергией достигает, примерно 40 %, при чем, качество освещения в большинстве районов неудовлетворительное (перегрузка сетей и потери электроэнергии)

Особенно остро обстоит вопрос с чугунными водопроводными трубами.

Имея в наличии сооружения в 1934 году новый водопровод с довольно большой магистральной сетью (25 километров) город не может использовать всей мощности водопровода ибо в наличии имеется одна нитка главного водовода, не пропускающая всего расхода воды. Потребность в воде растет и уже начинается водный голод. *Бюджетом* 200 тонн чугунных 200 м/м. труб для строительства водопровода необходимы.

На 1934 год основными задачами Городского Совета по Коммунальному строительству и благоустройству города, в пределах установленных лимитов, являются: по водопроводу увеличение суточной подачи воды до проектной мощности (7,8 т. куб. метров) обеспечение бесперебойной работой водопровода путем прокладки вторых (аварийных) ниток водовода и подводного кабеля и дальнейшее расширение сети уличных водоразборов.

Увеличение сети коллекторов канализации на 5,7 км. с расчетом охвата канализацией всех крупных сооружений центральной части города.

Постройка механической прачечной на 1 тонну сухого белья в смену ( на I участке стальной, при общей котельной).

Кроме того, перед Горсоветом стоят серьезные задачи в области улучшения дорожного и электрохозяйства.

Назревшим вопросом является изыскание и проектировка трамвая, строительство которого предполагается начать в 1935 году.

Всего по утвержденному титульному списку коммуналь



12.21  
10

ного строительства в 1934 году необходимо освоить 2170 т.руб.

В данное время, накануне развертывания работ во всем их объеме выявляется реальная угроза выполнению намеченной программы.

По фундаментам I и II квартала водопровод и канализация обеспечены трубами, цементом, на прачечную не выделено цемента.

Главной причиной этому является отсутствие камня вблизи города.

Разработка карьеров бутового камня ведется в пределах Татареспублики, на станции Кукмор, в 150 км. от гор. Ижевска.

Систематическая не подача вагонов и в прошлом и в текущем году сорвали доставку камня в город.

Организованный в 1932 году карьер на трале, около города Красноуфимска (250 км. от Ижевска) тоже из-за не подачи вагонов пришлось закрыть, оставив там 4000 куб.м. заготовленного камня, который в течении уже 2-х лет нет возможности вывезти.

Дорожное хозяйство находится в исключительно тяжелом положении 9,7 % мощенных улиц город не может обеспечить обслуживания грузо .. как для завода а так же с города следовательно и строительные нужды.

Осуществление первоначальной застройки в области дорожного строительства является устройство магистрали на вокзал упирается в отсутствие камня. Разбитый перерезанный в нескольких местах железно- дорожными линиями существующий под "ездной" путь и вокзалу ни в какой мере не соответствует потребностям грузооборота и развития вообще городского движения.

Состояние электрохозяйства крайне неудовлетворительно. Город не подготовлен к использованию энергии ИЛТЭД. Для связи с городом от ИЛТЭД необходимо проложить высоковольтный подземный кабель длиной 5 км. и соединить его воздушной линией с существующим подземным кабелем ( проложен через пруд к головам

ным сооружением водопровода. замкнув, таким образом, кольцо с питанием от ИЭТЭЦ.

Несмотря на все принятые меры в Краевых и центральных организациях в течении 2- лет достать требуемые кабели не удалось.

В результате, совершенно не снабжается электроэнергией предприятий местной промышленности - кирпичных заводов и чугунолитейный заводы об"екты нового строительства банно прачечного комбината, больничный городок, мелькомбинат, дома специалистов и др. и рабочие районы- Колтома, Северная и Южная Восточная части нагорного района и Ключи.

Существующее электрохозяйство города настолько изношено что дальнейшие электрификации районы получают очень слабый свет.

При соединении новых об"ектов невозможно. Выстроенный жилой дом в 42 квартиры вот уже *4-й год* не может быть снабжен электроэнергией. *Реконструкция городского сети должна быть закончена*

Таково состояние и перспективы 1934 года по ведущим отраслям коммунального хозяйства города.

Предварительными наметками 2-й пятилетки к концу 1937 года намечено: по водопроводу увеличить сеть с 28 до 53 км. и повысить мощность с 3,8 т. до 14000 куб. метров.

По канализации увеличить сеть с 27,2 до 44 км. и устроить очистные сооружения.

Количество бань увеличить до 6 и число помывок довести до 23 в год на 1 жителя.

Построить полную 3 механические прачечные мощностью по 1 тонне сухого белья.

Провести полную реконструкцию городского электрохозяйства.

Устроить первую очередь трамвая ( 10 километров).

1282  
11

путей и 16 вагонов.)

Автобусный и грузовой парк довести до 80 машин.

Тепло централизовать центральный район города на базе ИЛТЭЦ.

Застелить вновь до 20 км. основных магистралей доведя протяжение мостовых до 25% общей длины улицы проездов.

Построить парк Культуры и Спорта на площади 100 га.

В результате выполнения этих работ Коммунальное хозяйство коренным образом изменится и по ряду отраслей будет стоять на уровне развития промышленности и соответствовать запросам рабочего класса и трудящихся города.

В значительной степени будет разрешена задача превращения Ижевска в социалистический город с мощным коммунальным хозяйством.

Выполнение плана 2-й пятилетки требует неослабного внимания и помощи со стороны краевых партийных и советских организаций.

Не предвзято рассуждая о вопросах последующих лет, городской совет, в обеспечении выполнения программы 1934 года по Коммунальному хозяйству города, считает необходимым оказание реальной помощи со стороны Краевых организаций в разрешении следующих основных моментов:

- а) содействие в снабжении водопровода и канализации трубами и цементом.
- б) обеспечение бани и прачечной недостающим оборудованием и цементом.
- в) разрешение вопроса с жел. дор. транспортом (выделение вертушки), для перевозки бутового камня и др. местных материалов, в зависимости от чего находится дорожное жилищное и социально культурное строительство.
- г) Изыскание подземного кабеля для связи с городом Ижевск - отсутствие которого парализует проводимую и намеченную во 2-й пятилетке реконструкция всего городского хозяйства.

1105  
Городской совет считает, что только положительное разрешение в текущем году выдвинутых вопросов может привести реальную базу для выполнения задач коммунального строительства во 2-й пятилетке.

### III КВАЛЪТРИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Население города Ижевска к началу 2-й пятилетки 129,1 т.чел. Рост населения к концу 5-ти летки выражается в 170 тыс. человек или прирост на 31,8 %

#### ВСЕОБЩЕ.

В связи с приростом населения и введением всеобщего обучения начиная с 1927 года обязательного 7-ми летнего обучения и развертывания 10 летнего обучения, контингент учащихся по всем трем концентам с 12,508 человек к началу 5-ти летки вырастут к концу 5-ти летки вырастут до 22,11 Беловеков. Рост 76,2 %.

Не соответствие роста контингента учащихся по сравнению с ростом населения идет за счет развертывания нулевых групп и . . . . . III концента, а также за счет уменьшения отсева учащихся II концента.

Обеспечение учащихся школьными помещениями совершенно не удовлетворительная. На I учадегосе в 1927-28 г. мы имели 7,6 км. Контингент учащихся за первое пятилетие выросли на 4110 человек, выстроено за это время одна деревянная школа на 100 мест, вследствие чего обеспеченность одного учадегосе школьным помещением снизилась к началу 2-й пятилетки до 4,5 км.м

К началу 2 го пятилетия имеем школьный фонд 67,485 км. при 12000 человек учащихся. контингент учащихся за 1-е пятилетие вырастут на 9610 человек, чтоб подтянуть обеспеченность учащихся до нормы 1927-28 года за 2-е пятилетие не-обходимо выстроить не менее 110-115 тыс. куб. метров школьных зданий. В связи с чем проектируется кроме строящихся Удмуртской ФЭС и школы 10 лет ки на блочках

# 83  
12

развернуть строительство 5 школьных зданий с кубатурой на 75 тыс. куб. метров и пристройка образцовой школы №3Д на 6000 куб.м. всего 8 школьных зданий с общей кубатурой с 14,145 тыс. куб. метров. При условии выполнения запроектированного к концу 2-го пятилетия всего фонда стоимости помещений выразится 166,630 тыс. куб. метров. Норма обеспеченности 1 го учащегося выразится 7,6 куб. метров т.е. не достигнет еще нормы 1927-28 г. и будет равняться только 30 % среднерееспубликанской нормы Наркомпроса ( 25 куб.м. на учащегося). На новое школьное строительство во 2-м пятилетии будет затрачено 320,7 тыс. руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

К концу 1-й пятилетки контингент дошкольников охваченных сетью учреждений дошкольного воспитания имели 4500 человек из 10330 чел. общего числа детей дошкольного возраста охват 44% к концу 2-й пятилетки берется установка на полный охват дошкольников учреждениями дошкольного воспитания и будет охвачено всего 13600 чел.

Обеспеченность детей дошкольников помещениями будет покрываться за счет отвода под детучреждения 5% площади нового жилищного строительства и за счет развертывания орт за специальных помещений для детучреждений.

Проектируется построить за 2 пятилетие 6 детских садов с кубатурой всего 30 куб. метров и затратами 900 т. руб. и привести после осадочные работы Колтовинском детском саду 25 т. руб. всего затрат на стр-во детских садов 6 лет 925 т. руб.

ВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

Для развертывания работы детских технических и сельскохозяйственных кружков проектируется стр-во детской технической станции с затратами 375 т.р..

1266

ПОЛИТПРОСВЕТ

Для развертывания массовой политпросвет работы в Ижевске имеется клуб 10 летия Октябрьской революции "Кор", сеть мелких профессиональных клубов при дню летний театр и кино цирка обслужить полностью население Ижевска эти учреждения не в состоянии.

Окраины совершенно не охвачены обслуживанием. Для обслуживания населения окраин проектируется стр-во 3-кино клубов.

Дома работников просвещения, техники и медработников, должны сосредоточить в себе наряду с культурными обслуживанием членов союза и его научно - исследовательскую работу в области своей специальности.

Дворец Труда обединит в себе политико воспитательную работу всех профсоюзов. Специально го театра, кроме пришедшего и четкость летнего театра, в Ижевске нет, поэтому проектиру театра  
отся стр-во цирка на 2000 человек.

Центром всей культурно просветительной работы должен быть парк культуры и отдыха, стр-во которого широких размеров развертывается в 1934 году. На стр-во политпросвет учреждений всего будет вложено 10170,0 тн.-рубл..

Всего на стр-во по линии массового просвещения во 2-й пятилетке будет вложено 15,193 тнб рубл.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ.

Контигенты учащихся учебных заведений по подготовке кадров с 1934 чел. к концу 1-й пятилетки вырастут к концу 2-го пятилетия до 20.000 человек. Город Ижевск как бывший волостной центр не имеет достаточного фонда зданий, который можно использовать для крупных учебных заведений. Поэтому для размещения и развертывания работы организованных учебных заведений по подготовке необходимо развернуть широкое строительство учебных зданий

10 84  
13

Основной задачей по линии подготовки кадров является подготовка национальных кадров. Для привлечения полного удовлетворения в жилищно бытовых условиях от студентов необходимо развернуть стр-во обшкитки.

Капиталовложения за 2-е пятилетие по линии подготовки кадров будет произведено 12027 тис. рубль., а всего по массовому просвещению и подготовке кадров 27.220 тис. рублей.

IV СТРОИТЕЛЬСТВО

Освоение всех капиталовложений по жилищно- и культурно социальнo бытовому стр-ву возможно при наличии сильной строительной организации. В г. Ижевске существует единственная строительная организация, осуществляющая жилищно-культурное и социальное строительство Удмуртстроя. Не укрепленное и мало мощное, не имеет достаточных оборотных средств.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Из года в год Удмуртстрой вел работу при незначительном наличии своих оборотных средств. В 1934 году Удмуртстрой приходится начинать работу при наличии на балансе убытка в 400 т.р.. В покрывие этого убытка пошли все оборотные средства Удмуртстроя, в том числе и привлеченные в 1933 году из местного бюджета 310 т. р., при чем убыток не покрывлся этими средствами на 64,7 т.руб. в этой сумме затраченные заемные средства.

Остаток средств полученный от Заказчика на 1/1-34 г. выражался в сумме 3274 т.р.

Против этой суммы Удмуртстрой имел не завершено производство .....	243 т. руб.
Материалы на постройках .....	355
В пути ( лесоматериала на станц. жел. дор. ....	42,3
На расчетных счетах в банках .....	337

и в

и в ценностях, которые при нормальных финансовых условиях  
одни быль быть приобретены за счет оборотных средств удмуртстрой(  
инструмент, мелкий инвентарь) . . . . . И, 6

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности выра  
зилось в сумме 522,4 т. руб.. первый и 438,6 т. руб. второй, раз  
рыв между кредиторской и дебиторской задолженностью компенс  
руется на 19,1 материальными ценностями (бурак мелкий инвентарь )  
и 63,7 т. р. входит в сумму убытка.

Основной причиной поразившей убыток нужно считать не выпол  
нение программы ( не достигнуто 52 %) не получение заказчиков  
I и 2 квартале фондов на материалы, несвоевременное и не полное  
п лучение материалов по нарядам, при полной необеспеченности  
ж. Д. транспортом, что систематически дезорганизовало произв  
одство и не загружало полной прокативательностью труда рабочих,  
что в свое очередь свело к минимуму заработке основной  
текучести рабочих. Специфические условия городского стр- ва  
разбросанность значительного количество построек в радиусе 4-х  
километров вызвало увеличение штата десятников, кладовиков и  
табельщиков, говорить о другом персонале и не могло не отразится  
на управленческих расходах.

Переходя в истекшем году пали на следующие элементы:  
затраты: основная заплата рабочим 71 т. руб., на вербовку раб  
силы 38 т.р., по зарплате служащим 37 т. руб. по к льтиговому  
обслуживанию 46 т.р. ( затрачено 38,4 вместо предусмотренных по  
плану 52,4 %) переплата на заготовку материалов 175,8 т.р.  
перерасход по переходящему свр- ву от 1933 г. 101 т.р.

Строительная программа определена на 1934 год в суммовом  
объеме 182,1 т.р. и кварталными планировками:



М 285

АРХИВЫ УДМУРТИИ

П л а н

	Сумма.	%
1 - й кв:	793,37	13,5 %
2 "	1866,33	31,9 %
3 "	19910,03	35 %
4 "	1179,87	19,6 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>1821,6</b>	<b>100 %</b>

Для оснения намеченной программы необходимо:

1. Обратные средства 550,5 т.р.  
9,5 % от 580 т.р.

2. Обеспечить выполнение плана завоза материалов на постройки ( на 110.1 т. тонн) для чего необходимо иметь в наличии 204 лошади, при грузоподъемности 623 кгр. на ренс для 10 грузовых машин и 100 лошадей ( в наличии 63 лошади ). Произвести затраты на постройку гаража и конюшен.

3. Обеспечить жилищную площадь рабочих, для чего полезную площадь бараков следует довести до 7400 кв.м. из расчета 2000 ч. учитывать семьи рабочих.

4. Улучшить продовольственные условия рабочих, созданием собственной продбазы.

5. Механизировать процесс работы.

6. Обеспечить постройку инструментов. Потребность средств на приобретение транспорта исчисляется.

10 автомашин - 75 т.р. 37 лошадей - 275 т.р. Всего 280 т.р.

Гараж и конюшни - 10 т.р. рубл. Постройка бараков для рабочих - 180 т.р.

Приобретение стромеханизмов.

Ветонорменялок 1 штука.

Растворо мешалок 1 штука.

Подъемников 4 штуки. Всего 35 т.р. рубл.

Приобретение инструмента 24 т.р. руб.

-"-Тоже мелкого инвентаря 12 т.р. рубл.

Приобретение сель-хоз. инвентаря 11 т.р. руб.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ

АРХИВЫ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ

Удмуртия

Удмуртия

1405  
Капитальный ремонт 13.000 т. рубл. (за счет амортизации)

ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 510 тыс. рубл.

Планом на 1934 год предусмотрено организация засева на земельном участке 60 га, из этого количества огородов 25 га и 35 га зерновых полевых и льгу, и продукции собственной продбазы учитывая в размере:

Овес 17,5 тонн. Картофель 237 тонн  
Овощи 29 тонн.

Для продбазы необходимы оборотные средства 53.000 рубл. (согласно сметы составленной в облзуп).

Таким образом для оздоровления балансов Удмуртстрою необходимы прирост оборотных средств 9,7 % от суммы производственной программы 333,5 тыс. рублей.

На создании продбазы 53 т.р.

На покрытие убытков 1932 г. 1933 г. 64,7 т.р.

ВСЕГО : 674,2 т.руб.

В основной капитал ..... 522 тыс. рубл.

ИТОГО: 1196,2 т.р.

Наработки по плану работ, которые предстоит выполнить Удмуртстрою во 2-й пятилетке:

1935	1936	1937
16735 т.р.	24605 т.р.	38720 т.р.

Реальное обеспечение этой программы возможно при условии обеспечения Удмуртстрою по годам:

	<u>Кадр</u>		
	1935	1936	1937 года.
Рабочих	2100	3100	4870
Служ. интр	284	431	562
ВСЕГО	2384 ч.	3531 ч.	5432 человек.

Таблица потребности и наличия жилого фонда Удмуртстрой

15  
886

	1935	1936	1937.
	год.	год.	г.д.
Потребность в жил. площ. для рабочих и служащих Удмуртстрой	9500 кв.м.	14100	21000
Наличие жил. площади кв.м.	3000	9510	14100
Недостаток жилищной площади кв.м.	7500	4590	7900
на сумму	1019 т.р.	637 т.р.	1000 т.р.

Потребность и наличие транспорта.

	1935	1936	1937	года.
Дополнительная ежегодная потребность лошадей штук.	140	10	50	
Дополнительная потребность авто и машин автомашин шт. 2 х тонных	37	22	43	
На сумму лошадей	550 р.р.	200 т.р.	200 т.р.	
Автомашин	370 "	210 "	430 "	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>920 т.р.</b>	<b>410 т.р.</b>	<b>630 т.р.</b>	

Потребность и наличие строймеханизма

	1935 год.	1936 год.	1937 года.
Строймеханизм	330 т.р.	162 т.р.	332 т.р.
Потребность основных и оборотных капиталовложений	2319 т.р.	1019 т.р.	1962 т.р.
ВСЕГО обязательных капиталовложений	2649 т.р.	1181 т.р.	2294 т.р.
Дополнительная потребность оборотн. ср.	1672	737 т.р.	1000 т.р.
<b>ВСЕГО</b>	<b>4321 т.р.</b>	<b>1918 т.р.</b>	<b>3294 т.р.</b>

1505

## У. СТРОИТЕЛЬНЫЕ

С 1932 года необходимо развить местную промышленность по строительным материалам:

1. Кирпичный завод необходимо довести производительность до 20 миллион. штук ежегодно в 1937 году.
2. Известковый завод выстроить на мощность 10 тыс. тонн извести.
3. Завод Клинкерного кирпича на 4, 3 мил. шт. в год.
4. Цех керамических труб на 600 тонн в год канализационных труб в среднем  $\varnothing$  160 м/м. и
5. Развитие карьера бутового камня, гравия до потребного количества.

Необходимость в постройке известкового завода диктуется тем, что привоз известки извне лимитируется жел. дор. транспортом и этот материал для гор. Ижевска является дефицитным. Проектируемый к постройке завод будет эксплуатировать Ижевские месторождения известняка расположенных в 3 километрах от Ужвинской лесовозной жел. дороги. По предварительным геологическим разведкам качество известняка признано годным. Запасы известняка на участке с наименьшей вскрышей определяются в 700 т. тонн что обеспечивает работу завода на 20 лет.

2) Клинкерный завод. Полное отсутствие надлежащего качества естественного камня пригодного для строительства в гор. Ижевске вынуждает ставить вопрос о применении для этой цели искусственного камня - клинкера. Разведанные в 1932 году предварительные испытания глин дают возможность признать их пригодными для этой цели.

3) Керамический цех - развитие канализации города Ижевска потребует большое количество труб для производства которых предполагается реконструировать существующий цех № 3 кирпичного завода.

87/6

Кирпичные заводы - Намеченный выпуск кирпича в 37 году 20 миллион. достигается реконструкцией и расширением существующих заводов.

Необходимые капиталовложения в стройматериалов по годам.

Наименование объектов.	1934	1935	1936	1937	ВСЕГО
	т.р.	т.р.	т.р.	т.р.	
Кирпичные заводы	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0
Клинкерный завод		200,0	800,0	200,0	1.200,0
Известковый завод	20,0	680,0	105,0	75,0	880,0
Цех керамических труб	55,0	120,0	80,0	50,0	305,0
<b>В С Е Г О:</b>	<b>675,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1585</b>	<b>925,0</b>	<b>4885,0</b>

Обеспечение строительства заводами производящими местные стройматериалы освобождает Ижевск от необходимости завоза таких по жел. дороге что лимитировало выполнение программы.

Завозными материалами остаются гравий и бутовый камень находящийся в 120 км. по жел. дороге и могущий быть завезен местными "вертулками" в течении 3 зимних месяцев.

ПРОГРАММА и выполнение работ по коммунальному строительству на 1934 год г. Ижевску.

1. Водопрвод.

1) По программе работы 1934 г. необходимо продолжить водопрвод 1700 п.м. Д. 250 м/м. продолжить сеть городскую Д 150-200 м/м. 2000 п.м. Установить 2 электронасоса в насосной станции. Устроить фильтры и отстойники в очистительной станции. Установить 15 шт. водопроводных колонок.

Ассигнование 300 тыс. рублей.

На 1/У выполнено работ по плану 62200 руб., т.е. 20% годовой программы. По укладке магистрели выполнено 8%.

Основной причиной тормозящей работы - отсутствие чугунных труб, срывающих работу по укладке водопровода. Эта работа наиболее важная ибо вся городская сеть держится на одной нитке без резервной.

Для обеспечения работ по плану необходимо получить 180 тонн труб.

II. Канализация.

Предположено провести укладку труб ж/б. и керамиковых в Д 250-300 м.м. - 6000 п.м.

Лимиты на 1934 г. 600 т.руб. на 1/У выполнено на сумму 88 т.р. т.е. 15% годовой программы.

Работы должны быть закончены не позднее 15 июня 34 г.

Задержка работ в настоящее время происходит из-за отсутствия цемента и труб керамиковых. Цемента требуется 140 тонн, труб керамиковых. Д 125 м/м. 1000 п.м. Д. 150 м.м. 2000 п.м.

III. Электросвещение.

Ассигновано 110 тыс.р. необходимо проложить кабеля 5 км. сечения 3 х 95 на 1/У-, к работам не приступлено ибо кабеля не выдано.

IV. Мостовое - дорожное строительство.

Ассигновано на 1934 г. 240 тыс.руб.

Намечено программе замостить 19 т.кв.м. мостовой (3 км).

На 15-е мая выполнено 1500 кв.метр. мощения, т.е. 8% годовой программы.

К работам приступлено в первых числах мая, необходимо окончить 1 октября 1934 г.

1205

Задержке работ происходит из-за отсутствия вагонов для  
перевоски камня заготовленного на карьерах в Кукуморе М.К. ж.д.  
и Красноуринске Пермской ж.д.

Необходимо выделять по 100 вагонов в месяц.

16/11/34.

Вр. Зав. Г.К.К.  
Горсовета

*[Handwritten signature]*

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

18 55

№ 10/У вместе с заготовкой материалов план строительства выполнен на 20%.

133

Основные объекты строительства, которые должны были быть выполнены на 1-е июля следующие:

- а) Устройство круговой аллеи 880 кв.метр.;
- б) Кино - деревянное помещение на 750 чел.
- в) Физкультурных площадок - 10 шт.
- г) Деревянных помещений - 5 для столовых закусок;
- д) Пристенки для переходов и мотолодок;
- е) Музыкальная крытая эстрада;
- д) Деревянное помещение для библиотеки-читальни;
- е) 2 бетонированные фонтана;
- ж) Площадка с навесом на 2000 чел.

Не считая отдельных работ, как расчистка леса и подсобное Строительство строительству материалами обеспечены только на 50%. Не хватает следующих основных материалов:

- 1. Стекла - 10000 кв.метр.
- 2. Асфальта - 80 тонн.
- 3. Водопроводных труб 6 тонн.
- 4. Цемента - 10 тонн.
- 5. Фанеры - 10000 кв.метр.
- 6. Подземный кабель 15000 метр. и электроарматуры.
- 7. 2 электромотора.
- 8. 2 трактора.

Вместе с этим крайне плохо со снабжением рабочих, в связи с тем предфонды урезаны в апреле, т.е. нормы вместо 12 км. хлеба дали 8 км., что создает громадную текучесть рабочих со строительства на другие виды работ.

Шварц.

16/У-34 г.

*Шварц*



98  
19

СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТАМ  
ВЫПОЛНЯЕМЫМ УДУМРТУОМ.

1/ ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Срок окончания строительства по договору с Горномхозом 1-го Августа 1934 г.

На 1-е Мая с.г. состояние строительства определяется в физическом объеме по общестроительным работам 56 % *готовности при затратах 442 т.р.*

Остаются незаконченными следующие работы:

1/ Кладка балок	50 %
2/ Стропила	45 %
3/ Кровля	55 %
4/ Подшивка потолков и омазка	56 %
5/ Пола и переборки	100 %
6/ Штукатурно-молярные работы	100 %
7/ Вставка переплетов и навеса. дверей	75 %
8/ Сан.тех. работа	100 %

2/ ДОМ КОМБИНАТА.

Процент готовности по общестроительным работам 35,8 %, по внесенно затрат 273 т.р..

Стройка на временной консервации владениями необеспеченности материалами / см. таблицу /. Наряды на материалы отсутствуют.

3/ ШКОЛА Ф.З.С.

Готовность 80 %, срок окончания по договору к 1-му Августа 1934 года, по графику работа к 15-му Июля с.г. Срок реальный.

В данное время есть задержки по алебаstrу, пиломатериалам и сан.тех. оборудованию.

4/ По остальным объектам: Медтехнику, надстройка Хиржорпуса, 2 дома жилищнооперации, школа Ф.З.Д., 32-х кв. дом Горномхоза к работам не приступлено, вследствие полной необеспеченности на стройплощадках как местными, так и фондируемыми материалами.

Таблица обеспеченности и потребности централизованного распределения материалов прилагается.

Потребность гужевого транспорта для выполнения отроймляющей программы определяется 275-300 лошадей, фактическая обеспеченность 68 лошадей.

*улова* *Швецов*  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР: *Швецов* / ШВЕЦОВ /

16/2-34

*Suppression*

*Suppression*

No.	Description of Trees.	Lumber			Timber			Fuel			Grass			Stock			Total			Subtotal			Total		
		Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield	Acres	Value	Yield
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*Handwritten notes at bottom left of the page.*

*Handwritten notes in the middle of the page.*

*Handwritten notes at bottom center of the page.*

*Handwritten signature or name.*

*Handwritten notes at bottom right of the page.*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙДА**

По проверке жил. стр-ва, проведенного ОСНС и Комбанком в июне 1934 года.

Рейдом охвачено ..... объектов, участвовало в бригадах рейда от сорвов 1 чел. / 7 ИТР и 14 рабочих /, кроме того 8 чел. контр. постав / на месте стройки / и работники Комбанка.

Основной вопрос, который выдвигал ОСНС - проверка качества и готовности строительства. Картина - следующая / материалы рейда еще сформированы по всем стройкам /:

**СОЦГОРОДСК. -** Готовность строительства на I/VI от программы 1934 г.

2рубленки	12 кв. дома	} - 87,8%
7 " "	8 кв. дом.	
4 " "	12 кв. "	

благоустройство Соцгорода - 18,7

Достройка 5-ти 12 кв. каркасн. домов - 82,9%

4 рубл. 1 кв. дома достройка 5 каркасн. 12 кв. домов должна быть закончена к I/V-34г., 7 рубл. 8 кв. домов - к I/VI, однако они до сих пор не готовы. Причина отсутствия стройматериалов: нет алебастра, цемента, не хватает гвоздей, олифы, печных и дверных приборов и др. Так достройка 12 кв. каркасных домов задерживается исключительно из-за алебастра. Качество работы: наружная штукатурка на 5 каркасн. домах - неудовлетворительна, на крышах оствализируется. Причина - зимняя работа и тем, что первый слой сделан известковым, второй - алебастром. Размеры кухонь в отд. домах сделаны с отступлением от проекта ввернут на крышах коробиться, ввиду недостаточной прибавки и качества итернита. Палисады 1, 2, 3 кварталов, сделаны небрежно итернитом покрываются сливные доски у цоколей, что нерационально, т.к. его легко сорвать.

**НАДСТРОЙКА ДОМОВ НА СОВЕТСКОМ УЛИЦЕ.**

----- Общая готовность на I/VI 34г - 72%. Все сроки окончания стр-ва проплы. Основная причина задержки - отсутствие материалов, нет совершенно алебастра, цемента, гвоздей, рубс разовых.

Качество строительства: крыша покрыта старым железом и в отдельных местах протекает, имеется трещины в штукатурке, в кухнях проектом не предусмотрена вентиляция, хотя она необходима, не предусмотрены также отдельные кладовки, имеются переделы, удорожающие стоимость стр-ва, 4 раб. двери, частично штукатурка /.

**ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОР. СОВЕТА.** Готовность на I/VI-34г. на 45%, на I/IV-34г. была на 30,5%, таким образом за 5 месяцев прирост всего на 8,4%. Материалов нет, лес - низкого качества, сырой и неподходящих сортов. Стройка ведется без какой-либо ответственности надлежало наблюдения ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика. В течении 5 мес. 34 года сменилось 3 прораба, а с начала стр-ва - с 1933г. 8 прорабров

32-х квартир. дом ГМ. К стр-ву не приступлено. Завезена лишь часть мате биалов.

05 22

Строительство 2-х общежитий Медицинского и ремонт.

К строительству не приступлено. Произведена только заготовка некоторых стройматериалов. Капитальный ремонт существ. общежития произведен только на 10%.

ДЕЗОСТАНЦИЯ. К стр-ву не приступлено, за отсутствием чертежей

НАДСТРОЙКА АБККОРПУСА - Произведены только подготовительные и организационные работы.

ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ - готовность по водопроводу - на 33,3% Канализации - на 20,7%. Сущается недостаток леса, труб железобетонных, нет цемента.

МЕДКОМБИНАТ / В части жил. Ком. стр-ва / - Готовность 8 кв. жил. дома 22%, общежития - 75,7%, к строительству столовой и бани не приступили, хотя срок готовности столовой истек 1/VI. Качество работ удовлетворительное.

ДЛКОВИ "МЕТАЛИСТ" Должен построить одно 56 кв. кирпичный дом, к строительству еще не приступлено.

Ремонт 7 домов на I/VI выполнен на 6,4% ремонт 5-домов - на 47,5%

СВЯТЫЙ ВЫВОД ПО ЖИЛ. СТР-ВУ:

1. Задержка стр-ва из-за недостатка материалов
2. В ряде случаев недостаточно внимания качеству стр-ва.
3. Рабсила почти везде имеется в достаточном количестве
4. Производительность труда рабочих строителей / кроме чернорабочих / в большинстве выше 100%. Например по сощгородку: плотники в апреле 118%, в мае - 112%. Печники в апреле 122%, в мае 158%.

На надстройке домов - производ. труда квалифицированных рабочих от 100 до 240%, чернорабоч. - 80-106%.

На доме специалистов также полностью выработываются нормы отдельные бригады дают выше: бр. Колотова - 125%, Шорина 121%.

Член Президиума, ОСНС

*А. Алексеев* /АЛЕКСЕЕВ/

За годы первой пятилетки и первого года второй пятилетки в области строительства общественно-хозяйственных построек в колхозах построено по данным стройучастков области.

Конных дворов	1196.
Скотных - "	325.
Свиноферм	125
Телятников	82
Силоса.бчшн	33
Дет-ясель	66
и т.д.	

На 1934 г. с переходящим строительством, намечено построить на 8 мил. 690 тыс. рублей.

Строительство кровенное, кто руководит этим участком; в Облзу - областной сектор са штатом в 5 чел. из ведущих инструкторов техник, техник по электрификации, бухгалтер и статистик. В ерсах стройучастков при ерсах 30. По области насчитывается 16 техников, 34 десятника.

Содержание этого аппарата составляет 4% отчисления от всего строительства или до 400 тыс. руб. в 1934 г. будет израсходовано на аппарат.

Надо сказать в ерсах на этом величайшем участке продолжается недооценка в руководстве.

Примеры: При планировании в 1934 г. Зура девале три плена Облстройучастку конных дворов, просили построить 50 об'ектов, во втором плене запросили построить 4 двора. Некогда спланировали 19 конных дворов.

Это показывает несколько незнает люди действительное положение с строительством тогда, как если колхозы имеют 5261 лошадь, построено на 3489 лошадей.

Второй пример: Все меньше общественно-хозяйственные дворы и постройки строят Самсинский ерса, там в колхозах 4500 голов лошадей; построено на 965 голов.

В 1934 г. спланировали построить всего 19 об'ектов по ерсу, из них 11 конных дворов. При чем и строительство этих об'ектов поставлено под угрозу срыва.

### КАК СТРОИТСЯ.

Формально с участием десятника-предколхоза подбирается место, составляется акт и колхоз должен отсюда развернуть работу.

До 1934 г. ни один акт не включал, где строить, на какой почве, рельеф. Призывает десятник и формально дает; проект, акт конкретное руководство и строительство протекает самозатем.

Отсюда имеем, до 11. Водь до 85 об'ектов было построено с теми или иными недочетами или в Аджаше например развалился вьюз построенный двор. В Селтинском ересе в колхозах Узи и Молодой труд, упали верхи и некое, - в при этом плане ширины стойки для лошади должны составлять размер от 1,5 до 1,8 метра, так обязательно строят 1,5 метра, в результате лошади стоят негде и повернуться нельзя. В колхозе "Красные Знамя" Якшур-Бодьинский ерса, так построили, ну в результате пришлось построить без стальной, а соединить 2-х лошадей вместе.

Это не техническое руководство.

2.  
24

Десятники почти все плотники, на своих участках бывают редко, а если бывают, то руководят плохо. Вот примеры руководства одного Белевинского десятника Перевозников - голостая.

Верх. Кестям 21/1X - 33 гдн.

И десятник Белевинского стройучастка Н. Перевозников произвел осмотр у скотных дворов признал негодным, для стояла приспособить дворы и сделать дезинфекцию, вставить скна, 1-16-30. Случае не использования приказа будет штрафовано до 100 руб.

Бригадир -подпись.

д. Пешелине.

Я десятник Белевинского стройучастка Н. Перевозников приказываю приступить к постройке конного двора с 23/1X-33 г. В случае не использования приказа будет приняты строгие меры штрафовано на 100 руб.

Колхоз -потемкино.

Или так: Областной технорук пишет в своем докладе с 1/1 по У1 технорук по области выезжал 1 раз в два колхоза, с 1 июля по 1/1-34 г. выезжал в 9 колхозов и это расценивал, как достижение или так - техник Петрин Вавож имеет факт буржуазного ценства обязательно за ним нужно привезти на квартиру, как например "Сильный красный ключ" и т.д. Надо сказать, что ярия бригадиров остается/не поля зрения строительства и его технического руководства.

Считал бы, чтобы десятник, так и бригадир в колхозе по строительству обязательно утверждался ерощником.

Значение строительства растет, об'ем его увеличивается. О колхозной усадьбе вопрос остается нерешенным, тут пока, что с верку до низу ограничивается отпиской "не разрешено".

Ряд колхозов в области уже строят общественные дома. В Ярском ересе построено 4 дома по 16 квартир. Дебессах 1 дом- 16-ти квартирный и труд-дом - четыре квартиры. В луру один из колхозов задумал построить 3-х этажный тридцати-двухквартирный дом, для этого уже закуплено 400 тыс. кирпичи; ерощником разрешил построить двух-этажный на 16 квартир. Это будет построено из домов колхоза:

- Ярский 1 дом.
- Дебессах 1 дом.
- Белевино - 1
- Демецк - 1
- Вавож - 4.
- Шеркэн - 1.
- Грахсва - 1.

Все 4-х квартирные.

Вот стизв колхозников "звезда" Ариновский с/совет, Дебесского ереса

О Т З Н В

О доме построенного колхозом "Звезда" Ариновского с/совете, Дебесского ереса в 4-х квартирного: 1) колхозники живущие в данном доме имеют хороший отъезд. О данном доме и дальнейшем развитии строительства жилых домов такого-же типа.

39 26 7

ВЫП. 3/  
тов. АЮПИИ

Начальника Облдортранса  
ЗАВЕРОВА Н.В.

ДОЛЖНАЯ ЗАПИСКА.

*Заставить сделать  
на месте дорожные  
работ и карьеры  
к 15 июля 1934 г.*

Месячник: дорожнотрестроительства объявленный с 20/ У на 1 июля  
след. пров. *Июль*

Производствен. итоги.	План	Выполне- но.	Выполнен. плана.
	Край . Области.		края. план обл.

**А/ Строительство.**

гравийные дороги км.	134	151	173	129	113
улучшен. грунтов.дор."	172	366	340	197	95
шоссе км.	9	9	8,9	99	99
торцов. мостовая км.	2,25	2,25	3,5	155	15,5
мостов и труб п.м.	2184	4080	3694	169	90

**Б/ Ремонт**

гравийн. дорог км.	35	71	194	554	273
улучш. грунтов. "	109	213	403	369	189
мостов и труб. "	147	850	933	644	109

В месячник использовано рабсилы :

пеших 36000	трудодн. на сумму	835916 руб.
конных 122962	конедн. "	553329 руб.
трактор.дн. 117	"	3510 руб.

**А** Всего: 1392755 руб.

а с начала года

пеших 492371	трдн. на сумму	1143133 руб.
конных 456173	" "	2052779 руб.
трактдн. 117	"	3510 руб.

**Всего:** 3199422 руб.

Что дает выполнение плана областного 101%  
краевого 127%.

24 9

Из всех сельсоветов соревновались 70%  
 " колхозов " 33%  
 соревнующихся бригад 694

В месячник сверх зимних работ:  
 заготовлено и вывезено гравия 15558 к/м.  
 " песка 39195 "  
 заготовлено камня 1302 к/м.  
 вывезено 2663 "  
 произведено земляных работ 231141 к/м.

4. Финансирование работ по бюджетам было след.

Финансирование .	План. утв. АДТ и ДДТ.	Выполнение .	%
Кредиторансом по съезн. и республик. бюджету.	467250.	139280.	29,8%
ОБЛСФ по местному бюджету .	429600	238600	55,5%
Всего:	896850	377880	42,1%.

5. В месячник 1934 г. в производстве находились след. крупные стр-а/ Стр-во автомагистрали Ижевск - Горький протяжением 128 км. из них в месячник построено 76 км. при вложениях 4760 руб. денега и и 201082 руб. трудучаст. - работа сверх краевого плана, где был только текущий ремонт старой трассы от Ижевска до Бавожа.

б/ Строительство Ижевск - М.Пурга - Мозга - дороги разгружающ. от короткопробежн. грузов по 40 км. в сутки.

в/ Начало строительства Бадезинского моста. выполнено 15%.

6. Отлично работал Ижевский РДШ получивши за работу 33 г. Красное переходящее знамя ОБЛМА, хорошо работали РДШ: Зуринский, М-Пургинский; из отставших в прошлом году выдвинулись в число хороших районы: Сюмсинский, Ирский, Нарсовайский,

7. Лучше всех работали РДШ: М-Водьинский, Бадезинский, и Маржанский.



III 283

Примерами хорошего дорожного строительства могут служить :

1/ По и Р У :

Правильная дорога по тракту ир-Валзимо, характеризуется правильным выполнением профиля, хорошим водостоком и качеством покрытия.

2/ По Валеэину .

По тракту Валеэимо - Маменси  
Правильная дорога 283 доручастка построенная в корыте имеет правильный профиль, хорошие водостоки и качественное покрытие .

3/ По Марману.

По тракту Водья-Марман дорога имеет правильный профиль чистоту отделки земляного полотна, правильная трассировка линии и безукоризненные канавы .  
/ покрытия пока, что не было./

На примерах плохого строительства можно указать :

и-Водья .

1/ Торцовая постовак, имеет просадки из за отсутствия упорных боковых брусьев расстраивается.

2/ По тракту Водья - Марман, произведено улучшение песчанья добавками без соблюдения технических условий на производство работ . Дорога плохая и езда производится с одной стороны.

ГЛАЗОВ.

Мост ч/реку Цивен построен без расчета . Ледорезы поставлены недостаточно прочными . В результате мост разрушило и унесло во время прохода высокой воды.

Начальник ОТ - Зинько : /ЗАВОРОВ/

I.

СОС ТОЛ НАЧ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕННОСТИ В ДОРОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Наименование снарядов	На	На	Примечание
	I/марта 1933	I/марта 1934	
I. Грейдеров	8	II	
Мачавонола телей:			
Металлических	17	17	
деревянных	-	714	
Пленеров тракторных	4	4	
Катков:			
моторных	I	I	
Чугунных	4	4	
Деревянных	-	52	
Делат:			
Колных	10	10	
Тракторных	I	I	
Дисковых борон	I	I	
Треугольников	89	82	
Грузовых автомани	I	I	
Тракторов	-	-	

II.

Строительный сезон 1933 г. начался при 65% выполнения заготовок дорожно-строительных материалов. Строительный сезон проводился почти без полного технического оснащения и отсутствия подготовленных низовых кадров. По содержанию дорог в 1933 г. зделая коренной перелом путем приращления отдельных участков к колхозам и селениям и взять решительный курс на изготовление простейших дорожных снарядов. Отсут-

стве технической оснащенности и кадров в строительном сезоне 1933 г. Бардарски растраниривалась распада, достигая количественное выполнение в ущерб качеству. В 1934 г. план работ в три участкам во возрастает на 28%. Задачи строительного сезона 1934 г. при расширеннх планах, максимального технической оснащения с экономить рабсилу, выполнить по количеству и качеству план дор-работ. По содержанию дорог нужно закрепить достигнутое в 1933 г. положение и дать проезд на автомашинах \* \* \* дорогам автоснажи.

III.

В 1933-34 гг. впервые проводится зимнее содержание протяже нзем 16 км. /Ижевск -Чепца / содержание проводится не имея метеорологических данных и отсутствия технической оснащенности, расходуя большое количество расбиди. 1934-35 гг. Зимнее содержание нужно производить от Ижевска до Глазова / 200 км./ с полным оборудованим автовокзалов.

а/Подготавливаются 1640 доруполномочен. из них через курсы уже пропущено 575 чел.

б/Проводятся курсы дорожных десятников 38 чел. /Ижевск/  
в/На курсах по повышению квалификаций учиться 4 домастера

/Вятка/

1/Деревянный утиг заменяет 40 чел.

Деревянный канавокопатель заменяет до 15 чел.

2/Из крупных об"ектов в 1933 г. построен Волинский мост длиной 184 пог.метров. Начат строительством в феврале 1933 г. и закончен 7/III - 34 г.

3/3 1934 г. начат строительством моста через реку Чепца около Валькино длиной 253 пог. м. Десоматериал заготовлен полностью. Забивка свай механизмуется путем установки паровой бабы.

46 33  
30

ОТВЕТ СЕКРЕТАРЮ ОК ВКЦ/6/ тов. АЮСЕН.

Начальника ОДТ ЗОБОРОВА.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

В дорожный месячник, ведущая роль была за колхозниками.

За редкими случаями единоличники резко отставали в работе, привожу несколько характерных примеров:

а/ Единоличники дер. Петуныки /Петуныковский с/совет Шарканского района/ систематически не выходят на работу, что вызывает обесценивание производимого строительства Шаркан-Я.Бодья - остаются недоделанными отдельные небольшие по протяжению интервалы трассы. Единоличники этой деревни заявляют, что они работать не могут, т.к. нет хлеба.

б/ Единоличники с. Шаркан не ремонтируют гравийную дорогу выстроенную в 1938г. по направлению на Я.Бодья, вследствие чего тракт приходит в полупроезжее состояние.

в/ Единоличники д. Кекоран Я.Бодьинского района давали безобразное качество работы, поэтому построенные ими участки дороги Я.Бодья-Затцы в непроезжем состоянии.

г/ Единоличники д. М. Уча, Биграм-Бигра, М. Пургинского С/с на строительстве дороги М. Пурга-Можга участвуют не все - по хорошей дороге отдельные участки не устраивают, дорога не позволяет дать нормальную эксплуатацию и значительно обесценивает огромный труд колхозников.

Начальник Облдортранса  
/Заборов/.

15/УП-34г.

рс.

Д.Н. ВММ(д)

МАТЕРИАЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1

31

Рабочих барачков в районе 14 улицы.

Бригадой ОСПС обнаружено следующее:

1. Общий барак № 17 в строя комната № 2, спит на кровати рабочий  
 Михайлов Егор Федорович, удмурт, матрац грязный из мешка длиною  
 больше немного метра, набит соломой, *уц6в* матраца завязано.  
 Ноги лежат на голых досках, подушка набита, доски под матрацом все  
 в известке, электричество совершенно горит плохо, читать, писать ра-  
 бочим не возможно. Сторожика Болдырева мотивируя, что она работает  
 недавно. Сушилка не работает, все тряпки, лапти сушатся вокруг печей,  
*Воздух табара*, пол чистый. Красный уголок работает плохо,  
 газеты бывает очень редко, есть газеты Ноябрьские и Декабрьские,  
 свежих газет нет, Зав. красного уголка сам ходит за газетами в клуб  
 № 3. Зав. Красного уголка Гловотукич работает на производстве на  
 3 смены, комната № 6 рабочий Коншин лежит также на грязном матра-  
 це, одеяло грязное, под матрацем мокрые портянки и в головах худая  
 грязная лохмотья ну и по всем барачкам одиночек большинство нахо-  
 дится такое явление. Комната № 4 рабочий Чирков под матрацом толь-  
 ко нет веника, а то и дрова и грязь все это находится, в комнате  
 дымно, душно, свету совершенно мало, печь *обсезана* кругом лаптями  
 тряпьем, тов. Трефилов спит совершенно на грязной подушке, комната  
 № 3 *Мивут* 2 семьи и 6-ть человек молодежи.

2. Барак № 5 комната № 3 старший барака Перевозииков кандидат  
 ВКП /б/, лежит у него в головах старая грязные ланьют портянки, на  
 лапти и портянки, на матраце стоит сундук и также матрацы подушки  
 все грязные. Следующая комната женщин. Довольно в хорошем состоя-  
 нии и так же чистые матрацы, пол, стены оклеены лозунгами и  
 картинами, но красный угол закрыт, литературы никакой нет, есть  
 в шкафу газеты от 21-28-го декабря, кружков никаких нет, только  
 ликбез. Сушилка не работает, на ней имеется на четверть мусора,  
 есть ли затопить то получится пожар, старший барака Перевозииков  
 предупредил коменданта Черемных но таковой никаких мер не при-

нимал.

3/ Барак № 6 Иностранная комната № 12 женская одиночная и имеется женщина с ребенком, таковой не дает покоя остальным рабочим женщинам нет умывальника в бараке, поливают из чашек, стаканов друг другу во время умывания.

Комната № 9 ивет сторожика и уборщица, у сторожика имеется две детей в довольно грязном виде а также и их постель, а у самой матери кровать, матрац, очень в хорошем состоянии, в комнате масса клопов, на против комната № 6 ивет две семьи, очень в хорошем виде, кругом чистота, хозяйка комнаты Скрыбина.

Комната № 4 нет матрацов на 2-х койках, а также нет одеял и подушек и хозяйственники не обеспечивают.

Комната № 11 женская, рабочая Пучина, лежат на кровати, русская, покрыта тряпьем даже матрац не разогнут, лежат в печи резиновые сапоги и горят данной гр-ки запах отвратительный, и никто не реагирует.

4. Барак № 10, комната № 1 семейная, душко, жарко как в бане, сложена маленькая кустарная печь вся в дырах от которой вероятно по жар, рабочий ивет Помирдин, русский, на прртив комната № 2 довольно в приличном состоянии, ивет семья Шомарова татарина очень чисто и хороший порядок.

5. Барак № 8 комната 12 Иностранная Ново-прокатной, в комнату на-тасканы дрова долготьем и тут-же перерубают, полстие чурки врршков на 5, рабочие пьют из умывальника, рабочий Иванов Константин и русских работает с Августа вербованец из Кельского Броса, кругом в комнате *тепота* пол не мет, сторожика мотивируя, что нет веников, фамилии им Савельева и Кудрина. Комната № 10 все удмурты вербованные ни у одного не, обменны матрацы ровно 5 месяцев. Причины рабочие работают до 5-ти часов вечера, а кладовщик только до 3 часов, а поэтому и матрацы не меняют. Комната № 2 в углах на стенках накуривеле,

Кровати составлены вокруг печи в комнате. Холодно в шкапах замерзает хлеб, кладовщик Вологдин пьянствует и не обеспечивает запросы рабочих по доказательствам сторожихи Бидановой.

б. Дровами рабочие полностью не обеспечены, есть очень холодные квартиры, рабочие дрова подвозят на санках на себя как одиночки так и семейные. Во всех рабочих бараках в которых бы и не имеется ни одного чайника, кружек в недостаточном количестве плевательниц, нет ни одних часов. Нет скамеек табуреток, на барак I штука, сидят рабочие на матрацах. Нет общих столов. У дверей одиночных комнат нет запоров от чего бывает часто кражи и кроме того в женских бараках очень много бывает посетителей мужчин курят и т.д. запереть внутри не чем, почти все рабочие окутываются своим рабочим пальто, одеял нет и также простыней, матрацы почти большинство из мешков. У сторожих нет халатов, в красных уголках литературы недостаточно, есть в местах старая, работа красных уголков не обеспечивает требований, в уборных нет освещения и наличия сырость лед, где рабочий бывает и на ногах несет в бараки, а потом на койку.-

ОСПС

*A. P. ...*

/Алексеев/

4/I-34 года.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В деле № \_\_\_\_\_ описи № \_\_\_\_\_ фонда № \_\_\_\_\_  
подшито и пронумеровано 33 (тридцать  
три) листов.

“ 8 июля 1981 г.

(Подпись)

Ушадина  
архивариус



Центр документации  
нашей истории УР  
**ПРОВЕРЕНО**  
30 11 2008 г.  
Подпись: *[Signature]*

Центр документации  
нашей истории УР  
**ПРОВЕРЕНО**  
12 11 2008 г.  
*[Signature]*

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В деле № \_\_\_\_\_ описи № \_\_\_\_\_ фонда № \_\_\_\_\_  
подлинно и пронумеровано \_\_\_\_\_ (листов) \_\_\_\_\_

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

# ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

В деле подшито и пронумеровано 33 (тридцать три)  
листов с № 1 по № 33 (цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов \_\_\_\_\_

пропущенные номера листов \_\_\_\_\_

+ листов внутренней описи \_\_\_\_\_

Особенности физического состояния и формирования дел	Номера листов
1	2

Спец. I кат. ООСД  
(наименование должности  
работника)

Беге  
(подпись)

Бегусова  
(расшифровка подписи)

31.07.18  
(дата)