

Опись № 1
Фонд № 16
Дело № 1481
Удмуртской Республики

Центр документации новейшей истории
Удмуртский обком ВКП(б)
общий отдел

Опись №	1
Дело №	16
Фонд №	1481
Связка №	29
Обкома КПС	
НАЧАЛЬНИК УМ. ОБКОМА	

Стенограмма совещания в обкоме
ВКП(б) по вопросу выполнения про-
граммы промышленного строительства
за май 1933г.

НАЧАТО 3 июня 1933 года
ОКОНЧЕНО 19 года

На На 5 листов
хранить ПОСТОЯННО

НАЧАЛЬНИК УМ. ОБКОМА	
Опись №	1
Дело №	1481
Фонд №	16
Связка №	29

Фонд № 16

Опись № 1

Дело № 1481

Лист использования

Дата	Тема работы	Характер и содержание записи	Лист №	Фамилия исследователя (разборчиво)	Какой организацией направлен
30.1/78	Уркур оль ва 2 кшмалка	ваилеки	2 4	Скобелкин	ИМН
27.1-84	Дел. обл. иро по разв. иро-ти	иреелодино		Водовил	ИГУ

9
I. 211
С т е н о г р а м м а

Совещания по вопросу о майской программе
и на Июнь месяц по строительству.

от 3 июня 1933 года.

Доклад тов. ПОГА - О результатах рассмотре-
ния вопроса реконструкции I^{II} на той комиссии,
которая была специально выделена и которая
проработала около 15 дней, разбившись по раз-
личным секциям и подробно разобралась во всех
тех материалах, которые мы представили для
рассмотра и утверждения общего плана рекон-
струкции. Комиссия после детальных совещаний
все наши предложения основные предложения
приняла, которые заключаются в том, что необ-
ходимо оставить блуминг и авиоблог и необхо-
димы дополнительные предложения помимо рекон-
струкции металлургии на реализацию и на рекон-
струкцию действующего завода, в частности ору-
жейного и инструментального производ-
ства, а также в части жилищного строительства. При
обсуждении вопроса по линии топливной базы
большое время было уделено этому вопросу.
На основе тех материалов которые принесли мы
и на основе неоднократных докладов комиссии
и представителей лесной экспедиции, которая
работала по обследованию лесов, мы доказали,
что топливная база реконструкцию обеспечит,
и что нам необходимо ввести сплошную рубку лес-
сов в связи с заражением лесов, чтобы
обеспечить реконструкцию на 25 лет, при еже-
годной вырубке около 3 милл. к/б

Дальше, мы поставили вопрос об использовании Кельмезского массива, который также должен рубиться в порядке сплошной вырубki для того, чтобы использовать зараженные леса / сухостелье / и так, мы можем обеспечить завод на 25 лет,

а при сплошной рубке завод обеспечим на 50 л. и при одновременном правильном ведении лесного хозяйства мы получим в результате этой рубки и интенсивного ведения лесных хозяйств, мы получим прирост на гектар в 2 - 2 1/2 раза.

Таким образом, после этих 50 лет, мы можем получить и 100. При правильной эксплуатации этих лесов топливом Ижевский завод будет обеспечен, даже областная промышленность. Таким образом по этим главным отраслям, по которым были возражения со стороны комиссии, на основе расчетов и конкретных данных доказать обеспеченность дровами, и комиссия тов. Урываева с нашими доводами соглашается.

О алюминге мы доложили, что делается и что смета и комиссия стала на нашу точку зрения, что нужно строить. На счет авиоблока

не то, чтобы использовать Ижевский завод и авиоблок оставить здесь, комиссия выудила также результаты, которые требовались, и не могла дать, что они представляют также значительное вложение на действующих заводах, при чем в этих случаях авиоблоки будут распланы, специа-

2

настаивают на оставлении авиоблока. Комиссия еще раз должна приехать и проверить, что мы докладываем и обследовать строительство с тем, чтобы к 15-му числу доклад окончательно представить на утверждение при участии представителей Обкома и Крайкома.

Наша задача заключается в том, чтобы максимально форсировать строительство, чтобы недели первого квартала, которые находятся в значительной неопределенности, нужно, чтобы в июне месяца программу выполнить и набрать на третий квартал, т.к. в 3-м квартале дается 11 мил. рублей с тем, чтобы все существующие средства использовать и форсировать фундамент блюминга. Мы отстаем по графику на 1 1/5 мес. надо наверстать с тем, чтобы в кратчайший срок наверстать блюминг и приступить к монтажу и в центре должен остаться блюминг и должны больше внимания уделить блюмингу и бросить все силы для того, чтобы резко повысить темпы строительства блюминга. Исходя из этого на 3-й кв. мы берем по 27 тресту и Инстальстрою максимальные темпы. По Инстальстрою берем в 22 раза выше, по 27 тресту в 24 раза выше мая мес., что требует дальнейшего роста производительности труда и увеличения рабочей силы. Надо сказать, что после под "ема в апреле в мае мы имеем явно по строительству значительное ослабление по темпам и по Инстальстрою вместо 108%, выполняемых в апреле дали выполнения в мае на 55% и по 27

205
 тресту положение еще хуже. Нам надо по Ижсталь-
 стрю вместо фактического выполнения работ в
 830 тыс. в мае мес. в июне мес. должны дать в
 сумме 1.800 руб., таким образом увеличение про-
 граммы примерно в 2 раза, также нам необходимо
 в связи с этим добиться в июне решительного пере-
 релома в монтажных работах, для этого требу-
 ется повышение производительности труда рабочих
 и дополнительная рабочая сила, которой на июнь
 мес. требуется около 1.500 чел., нам нужно на
 июнь 250 землекопов, 40 чел. плотников, 20
 штукатуров, 28 слесарей, 320 чернорабочих, 40
 котел. 8 каминщиков и 300 чел. еще дополнитель-
 но по кирпичному заводу. В общем на строитель-
 стве надо на июнь мес. свыше 3 тыс. чел.
 Надо обеспечить их жилищами, надо обеспечить
 продовольствием, так, чтобы они получили общест-
 венное питание с первого числа, как прибывают
 на площадку, потому, что повторять прошлые оши-
 бки больше не можем, когда прибывают рабочие, а
 прибывают, главным образом национальные кадры,
 2-3 дня ходят не полугают, ругаются, а на 4-й
 день уходят, и делают совершенно правильно,
 так так встречаем. Вчера созвали совещание по
 рабочему снабжению строительства и договорили-
 лись, что мы выделяем общественное питание в
 пределах строительства в дополнение хозяйствен-
 ного филиала отдела снабжения ОРС"а, второе
 раз мы вводим питание для того, чтобы органи-
 зировали за счет завода общественное пита-
 ние и за счет тех ресурсов, которые они должны
 получить по продовольственным карточкам.

для того, чтобы он мог получить и завтрак и обед.

По линии жилищ мы сейчас пересматриваем наши бараки, приведем их в порядок для того, чтобы обеспечить это количество рабочих. Нам нужно поднять весь завод и всю нашу Удмуртскую область на помощь реконструкции завода. Сейчас наступает момент, когда надо сделать перелом в монтажных работах и строительных работах, когда июль мес. является решающим месяцем в деле обеспечения темпов реконструкции завода. Если мы в июне мес. не наберем темпы, деньги не используем, то они в первом полугодии пропадут и нам их не дадут. Нам надо чуть ли не вдвое расти в 3-м квартале. Поэтому нужно поднять в первую очередь весь завод и поставить перед пролетариатом завода, что нужно выделить определенно количество людей в части реконструкции и монтажа и дать вновь квалифицированных рабочих с тем, чтобы оставшиеся в результате поднятия своей производительности возместили ту продукцию, которую давали ушедшие на помощь реконструкции. Дальше нужно поднять всю область и местную промышленность и кустарную промышленность и все двинуть на строительство и сосредоточить на строительстве ударную июль мес. по 3 кв. и дать новые агрегаты и ввести в действие на нашем заводе. Вот это самое главное, что требуется.

Что касается снабжения положение улучшается по централизованному плану и финансирование строительства укрепляется, так, что все объективные условия за то, чтобы показать действительно большевистские, на нашем ~~заводе~~ строительстве, не виданные темпы

Повторяю одно строительство этого сделать не может, только когда включается вся парторганизация, весь завод и вся область в дело реконструкции этого завода мы с задачей справимся.

После днее это по фабрике кухне. Есть решение Обкома и Обл. НК и есть решение ЦКК, несмотря на это я лично поставил вопрос так вопрос и все таки нам больше денег не отпускают. В первом полугодии отпущено 80 тыс., а расходовали больше 200 тыс. и больше денег не т. Еще раз заявляю и прошу, чтобы разрешили в июне мес. произвести расход на 100 тыс. руб. пусть потом нас судят и ругают, т.к. нам для окончания фабрики кухни нужно 320 тыс.. Мы можем использовать свои внутренние ресурсы, но нам не разрешают эти деньги брать. - Я буду просить Обком и и т. Егорово помочь нам, может быть вызвать промбанк и сказать чтобы строили за счет материалов своих внутренних ресурсов. К строительству фабрики кухни они не должны подходить формально и должны подойти к вопросу так как необходимо для того, чтобы закончить.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Тов. БАШИН: С поездкой в Москву, что нового, согласно постановлению тов. Орджоникидзе и т. Пятакова, где твердо записан пункт, что 27-й трест является трестом строительства на площадке, и со стороны какого-либо строительства кроме данной площадки, данных заводов не имеешь право брать и данный приказ тов....

..... также говорит, что не имеешь никакого строительства брать, потому, что 500 т. на оборотные средства даются за счет ГТУ и сейчас переводится из центра средства и поэтому на строю не имеем права выходить и других работ брать.

Как мы построили сейчас июньский план по всем об"ектам. Июньский план развертали по всем строительным элементам, чтобы дать полную характеристику и ясность каждому об"екту, дать полную ясность каждому в отдельности производителю работ и что перед нами стоит задача выполнения. На июнь выполнение программы в 1.800 т. по которой к майской относится 437 т. по строительству берется разгон в 4 раза. Мы проектируемна каждого чел. выработку в среднем на 27 руб., в мае было 18,5, апрель дал - 22р.70к. сейчас проектируем 27 р. в среднем. Мы строго договариваем ~~каждый~~ об"екты в строительстве потому, что каждый об"ект носит свое назначение, потому, что разные об"екты. Прокатка должна дать 32р.84 к. на человека в день.

Мы выводим таким образом, что нам требуется рабочей силы 3.100 чел., в наличии мы имеем - 1.600 чел. разрыв получается в 1.500 чел. который должны перекрыть данный прорыв. Что мы

к этому прорыву намечаем, чтобы практически освоить свою задачу, мы сейчас намечаем за счет организации труда и рационализации, чтобы ускорить строительство и дать темпы работ и дать эту продукцию за счет ударных рабочих дней. Также просим Обком, чтобы нам помогли высшие учебные заведения, чтобы дали на сегодняшний день до поступления рабочих студентов учащихся.

Некоторые курсы отнеслись с большим вниманием к проведению данного решения Бюро ОК, наши вербовщики сообщают, что ~~целихххх~~ через 3-4 дня прибывают 4 т. рабочих и мы берем 10 чел. и мобилизуем для прокат., внутреннюю рабочую силу также мобилизуем, чтобы подкрепить продукцию 624 т. по программе падает на июнь мес., которые необходимо выполнить. Сейчас стоит перед нами задача сложнейшая и большая это удлинение рабочего дня, хотя при том положении с питанием очень трудно. Когда прибудет 3.100 чел. мы рассчитываем перейти на три смены и ставим задачей перекрыть данный разрыв. Мы программу проектируем в две смены, чтобы перекрыть данный разрыв, который мы имеем во втором квартале в июне мес. в 3-м квартале. Тов. Орлов проверял ~~их~~ данные в Москве о 11 м. рублей и действительно отпущен для Ижстальстроя, по строительству котла дают 4 м. рублей, когда попросил ответственно документ, согласно распоряжения правительства за 3 мес. должны определить 3-й квартал он не дал этой выписки и я не сумел получить. Поэтому я ставлю вопрос перед Ижстальстроем, чтобы скорей получить этот документ чтобы начать разработку самого плана на 3-й квартал. Мы на

3-й квартал от первого квартала имеем I м.р. цифра запроектирована 4 м.р. считаем реальной что дает полную возможность перекрыть прорыв несмотря на скачкообразность в силе и самых производственных процессов, которые конкретно заставляют идти на производство.

Узким местом является жел.дор. транспорт. Центр разрешил Казани, но Казань не хочет выполнять распоряжение центра, т..... был в Москве договорился и все таки Казань не дает. Запаса по кирпичу нет. ~~Кирки~~ У нас 13 т. лежит разработанного камня в но транспорта нет, прошу, чтобы помогли в транспортировке, которая зажимает. Прокат просит сейчас, сталеволочилка также и газогенератор и просят около 4.100 куб. проложить за этот мес..

С питанием мы должны меры принять или внутренние ресурсы пустить на заготовки или же дорожке пустить, которые нам также еще предстоит является вашими рабочими чтобы дать нам возможность развернуть строительство.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В деле № _____ описи № 13 фонда № 16
подшито и пронумеровано 5 (_____
на _____) листов.

(Подпись)

” “ Бавуста 1974 г. Самойлова.

Центр документации
Национального УР
№ 12
11
1998
Должность: _____
Подпись: _____

Центр документации
Национального УР
№ 11
11
1998
Должность: _____
Подпись: _____

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ